

Dodatok č.2
k Zmluve o dielo zo dňa 15.7.2019

uzavretý v zmysle čl. XIV. bod 14.6 predmetnej zmluvy (ďalej len „**Dodatok č.2**“)

medzi zmluvnými stranami

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

(ďalej len "objednávateľ")

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom

Mgr. Adriana Vančová, riaditeľka školy

Štátna pokladnica

SK12 8180 0000 0070 0050 5676

00160628

2021339001

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Reg. č. z Obchodného registra :

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Martin Laššo

Tel.:

(ďalej len "zhotoviteľ")

greenproject, s.r.o.

Legionárska 642/31, 911 01 Trenčín

Ing. Martin Laššo – konateľ spoločnosti

UniCredit Bank, a.s.

SK2211110000001414056017

36 726 885

2022308101

SK2022308101

OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 17447/R

00 421 905 333 912

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu v texte len ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo ako „**Zmluvná strana**“)

Preambula

Objednávateľ uskutočnil verejné obstarávanie na predmet zákazky: „**Rekonštrukcia strechy budovy školy**“ (ďalej len „dielo“). Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 15.07.2019 uzatvorená Zmluva o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).

Z dôvodu potreby prác navyše dochádza taktiež k navýšeniu ceny diela. V priebehu realizácie stavebných prác bolo potrebné sa vysporiadať s riešením problémov, ktoré by zabránili plynulému pokračovaniu stavby (pri výkopových prácach pre uzemnenie bleskozvodu sa nachádzali oblasti s výskytom betónu, ktoré bolo potrebné demolovať z dôvodu polozenia vedenia zemniaceho pásu, pri realizácii bleskozvodu bolo potrebné rezať okapový chodník ako aj ďalšie betónové časti vyskytujúce sa v trase vedenia, z dôvodu veľkého odpadu pri realizácii skrytého množstva detailov na strešnej konštrukcie bola spotreba a využitie stavebného reziva väčšia), ale aj s riešením nesúlador a nedostatočného zohľadnenia požadovanej prácnosti v skutočnosti vykonaných prácach voči projektovaným prácam (celková výmera realizácie zateplenia a fasádnej omietky sa nezhodovala s výkazom výmer, z dôvodu nerovnosti povrchu povalového priestoru bola spotreba fúkanej izolácie pri podmienke dodržania hrúbky izolantu 20,5 cm väčšia, z dôvodu značne zvýšenej prácnosti a spotreby materiálu v povalovom priestore vznikol veľký odpad hlavne izolačného materiálu - malé plochy a veľa rohov, členitosť tohto priestoru sa odzrkadlila aj na spotrebe doplnkov - lišty, rohovníky a pod.). Od hodnoty prác navyše sú odpočítané menej práce spočívajúce v použití časovo menšieho rozsahu použitého lešenia.

V zmysle §18 ods. 1, písmeno c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Ide o dopĺňujúce práce a dodávky, ktorých potreba vznikla na základe neočakávaných skutočností zistených počas realizácie v čase, kedy bola už platná a účinná Zmluva. V čase vyhlásenia verejného obstarávania neboli tieto skutočnosti známe a nebolo ich možné ani predvídať. Vzhľadom na skutočnosť, že všetky práce a dodávky, ktoré sú predmetom dodatku priamo súvisia s predmetom zmluvy, sú jeho neoddeliteľnou súčasťou a bez ich realizácie nie je možné predmet zmluvy zhotoviť v požadovanej kvalite nie je možné tieto práce považovať za samostatnú zákazku a všetky dopĺňujúce stavebné práce poskytne pôvodný dodávateľ.

Navrhované zmeny sú v súlade s §18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Vzhľadom na uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli, v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia Zmluvných strán, podľa príslušných ustanovení Zmluvy a v súlade s ust. § 18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 2 a jeho nasledovnom obsahu:

Článok I Predmet dodatku

1. Mení sa čl. IV. ods. 1 Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P.č	Stavba	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Rekonštrukcia strechy budovy školy	194 085,23	38 817,05	232 902,28
2	Zmenové práce	22 657,90	4 531,58	27 189,48
	Spolu	216 743,13	43 348,63	260 091,76


Článok II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.2, zostávajú nezmenené. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je zmenový rozpočet na zmenové práce.
- 2.2 Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 2.3 Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V dňa 27.9.2019

V dňa 27.9.2019


Za objednávateľa


Za zhotoviteľa